



# Primăria Municipiului Timișoara

**DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA**

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

|                                                                                    |                                                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semnat Director general</b><br>DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII<br>SI MENTENANTA | <b>Semnat Sef serviciu</b><br>Serviciul Managementul Deseuri si<br>Salubritate | <b>Semnat Consilier</b><br>Serviciul Managementul Deseuri si<br>Salubritate |
|                                                                                    |                                                                                |                                                                             |

## Anexa la HCL

### Raportul pentru trim. III anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara pentru perioada 2021-2025

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                 | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare                         | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A1.1    | Reabilitare Podul Eroilor.<br>Se vor reabilita 52,70 m de pod | 0,00341 t/an                                      | nr metri de pod reabilitat                         | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01 2018 – 30.06.2021                                 | 6167753,67 – Cost actualizat<br>Buget local + buget de stat | Pod cu lungimea de 52,70 m                                                                                                                                    | Realizat 100%                                |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                            | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)                  | Costuri (lei) și sursa de finanțare                         | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A1.2    | Reabilitare Podul Ștefan cel Mare.<br>Se vor reabilita 51,00 m de pod    | 0,00330 t/an                                      | nr metri de pod reabilitat                         | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2018 – 31.12.2020                                                  | 7267693,35 – Cost actualizat<br>Buget local + buget de stat | Pod cu lungimea de 51 m                                                                                                                                       | Realizat 100%                                |            |
| A1.3    | Construire Pod peste Bega - str. Jiul.<br>Se vorreabilita 20,00 m de pod | 0,00129 t/an                                      | nr metri pod construit                             | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 - 31.12.2024<br>Termen de finalizare actualizat<br>31.12.2025 | 22734280,00- buget local                                    | S-a elaborat Studiul de fezabilitate,                                                                                                                         | Realizat 5%                                  |            |
| A1.4    | Reabilitare Podul Iuliu Maniu pe o lungime de 70 m                       | 0,00454 t/an                                      | nr metri de pod reabilitat                         | Primarul Municipiului Timișoara | 01.09. 2019 - 31.12.2025                                                 | 49.325.947,10 – buget local                                 | S-a elaborat DALI, PT și s-a obținut AC                                                                                                                       | Realizat 40%                                 |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                     | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)                | Costuri (lei) și sursa de finanțare        | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observatii |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.5    | Realizarea drumurilor de legătură și a utilităților aferente, între str Popa Șapca, Calea Aradului și str. Oituz. Lungime traseu amenajat – 445ml | 0,02883 t/an                                      | nr ml de traseu amenajat                           | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01. 2019 - 31.12.2022<br>Termen de finaliza reactualizat 31.12.2025 | 4413083,00- budget local                   |                                                                                                                                                               | Realizat 10%<br><br>Lucrarea nu a fost finalizată la termen, deoarece în zona obiectivului au fost demarcate mai multe proiecte de construire de noi imobile, ceea ce a condus la sistarea lucrărilor de drumuri, până la finalizarea imobilelor.<br>Totodată, în zonă, CFR-ul are în derulare proiectul "Modernizarea liniei CF Caransebeș - Timișoara – Arad". |            |
| A1.6    | Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului. Lungimetraseuamenajat – 800ml.                                          | 0,05184 t/an                                      | nr ml de drum modernizat                           | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021                                                | Clarificare 8.462.534,99 – cost actualizat | Realizat 800 ml drum                                                                                                                                          | Realizat 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                  | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare         | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A1.7    | Amenajare drum de legatura între Cl. Moșnițe își DC 149 Lungime traseu amenajat – 1964ml                       | 0,12726 t/an                                      | nr ml de drum modernizat                           | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2025 | 18714492,00- buget local                    | Realizat 1780 ml                                                                                                                                              | Realizat 90%                                 |            |
| A1.8    | Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) – Venus Lungime traseu amenajat – 1817ml | 0,11773 t/an                                      | nr ml de drum modernizat                           | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2022                                               | Clarificare 47.437.246,87 - cost actualizat | Lungime traseu amenajat – 1817ml                                                                                                                              | Realizat 100 %                               |            |
| A1.10   | PT+ Execuție Blv. Sudului. Lungimetraseuamenajat – 740ml                                                       | 0,04795 t/an                                      | nr ml de drum amenajat                             | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021                                               | Clarificare: 11511819,65 – cost actualizat  | Lungimetraseuamenajat – 740ml                                                                                                                                 | Realizat 100%                                |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rezultat scontat<br>Reducere emisii<br>PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)                                                               | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)                          | Costuri (lei) și sursa de finanțare | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Observatii |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.11   | <p>Inelul II: închidere estică cu intersecții la nivel (Str. A. Demetriade – Splaiul Nistrului-Str. J. H. Pestalozzi) Lungime traseu amenajat – 2223 ml</p> <p>- construire pod rutier nou cu o lungime de – 40,85m</p> <p>- construire pod pietonal nou cu o lungime de 42,50m</p> | 0,14720<br>t/an                                         | <p>nr ml de drum amenajat</p> <p>nr metri de pod rutier reabilitat</p> <p>nr metri de pod pietonal construit</p> | Primarul Municipiului Timișoara | <p>01.01.2019 – 31.12.2021</p> <p>Termen de finalizare actualizat 31.12.2028</p> | 49025704,00- budget local           |                                                                                                                                                               | <p>Realizat - 5%</p> <p>Până la 31.12.2022 s-a elaborat Studiul de fezabilitate. Prin HCL nr. 564/2018 s-a aprobat acceptarea donației reprezentând SF + PT pentru obiectivul de investiții. La Proiectul tehnic, predat în cursul anului 2023, au fost făcute observații care să răspundă la cerințele orașului, astfel că acesta urmează să fie livrat cu modificările solicitate. Având în vedere cele menționate nu s-a putut trece la execuția lucrărilor aferente.</p> |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                          | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)                                                                                  | Responsabil                                                                          | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare            | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A1.12   | Inel IV – Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vor realiza în Etapa I 2,23 km drum suprafață carosabil = 17.750mp                                                          | 0,14449 t/an                                      | nr km de drum realizat                                                                                                              | Primarul Municipiului Timișoara                                                      | 01.01.2018 – 31.12.2021                                 | 9.156.037,62 – cost actualizat                 | 1,742 km drum –                                                                                                                                               | Realizat 100%                                |            |
| A2.1    | Îmbunătățirea traficului rutier în Municipiul Timișoara prin dezvoltare a sistemului de management al traficului și supraveghere video. Se vor semaforiza un număr de 157 intersecții. | 1,2037t/an                                        | nr intersecții semaforizate                                                                                                         | Primarul Municipiului Timișoara                                                      | 01.01.2015 – 31.12.2020                                 | Etapa I: 31.455.209,89<br>Etapa II: 17.350.000 |                                                                                                                                                               | Realizat 100%                                |            |
| A2.2    | Reabilitare liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin (1,82 km linie cale tramvai reabilitată)                   | 0,07695 t/an                                      | nr km de linie de tramvai modernizată nr km de pasaj realizați nr km de autostradă pentru biciclete realizați nr km de piste pentru | Primarul Municipiului Timișoara<br><br>Directorul general al Societății de Transport | 01.01.2020 – 31.12.2024                                 | 86952470,20- FEDR, buget national, buget local | Au fost executate următoarele lucrări:<br>- Lucrări la liniacale<br>- Lucrări de utilități publice<br>Lucrări de iluminat public                              | Realizat 87%                                 |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                    | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil           | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare                         | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)                                                                                           | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|         | Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 3, Calea Buziașului (0,87 km linie cale tramvai reabilitată) | 0,03678 t/an                                      | biciclete realizați                                | Public Timișoara S.A. | 01.01.2023 – 31.12.2024                                 | 38000000,00- FEDR, buget national, buget local              |                                                                                                                                                                                                                                                         | Realizat 0%                                  |            |
|         | Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetății (1,67 km linie cale tramvai reabilitată)    | 0,07061 t/an                                      |                                                    |                       | 01.01.2020 – 28.12.2024                                 | 84168012,44 – FERDR/FES+FC/FTJ, buget national, buget local | Au fost executate următoarele lucrări:<br>- Linie cale dublă tramvai:1,57 km<br>Carosabil reabilitat: 25.800,94 mp<br>Trotuare reabilitate: 12.291,45 mp<br>Pistă pentru biciclete: 3.590,62 mp<br>Spațiu verde: 20.530,79 mp<br>Stații tramvai: 10 buc | Realizat 100%                                |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                 | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|         | Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdăneștilor (2,21 km linie cale tramvai reabilitată)          | 0,09344 t/an                                      |                                                    |             | 01.03.2019 – 01.10.2022<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 132415072,12 lei- FEDR, buget national, buget local | Au fost executate următoarele lucrări:<br>- Lucrări la linia cale<br>- Lucrări rutiere<br>- Lucrări de utilități publice<br>Lucrări de iluminat public        | Realizat – 95%                               |            |
|         | Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 8, Str.Ardealul (1,96 km linie cale tramvai reabilitată)                 | 0,08287 t/an                                      |                                                    |             | 01.01.2024 – 31.12.2025<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2025 | 57600000,00 lei - FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 0%                                  |            |
|         | Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 9, Str.Ioan Slavici, Str.Polonă (2,62 km linie cale tramvai reabilitată) | 0,11077 t/an                                      |                                                    |             | 01.01.2024 – 31.12.2025                                               | 44237702,67                                         |                                                                                                                                                               | Realizat 0%                                  |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                       | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                  | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|         | Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord (reabilitare stradă și extindere linie cale tramvai – 1,4 km)                                                                                                        | 0,05919<br>t/an                                   |                                                    |             | 01.01.2020 – 31.12.2024<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2026 | 44237702,67 lei<br>(Conform PCA - 48008677,87)       |                                                                                                                                                               | Realizat 10%                                 |            |
|         | Pasajul Solventul (lungime pasaj 87,09 m, lungime rampe - 259 m)                                                                                                                                                    | 0,43251<br>t/an                                   |                                                    |             | 2019 – 2022<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2025             | 132231344,00 lei - FEDR, buget national, buget local | Au fost executate următoarele lucrări:<br>- Lucrari infrastructură pasaj<br>- Lucrări de utilități publice                                                    | Realizat–44,85%                              |            |
|         | Retea urbana de piste pentru biciclete - etapa II (aprox. 68 km piste pentru biciclete)<br>Se propune modificarea denumiri și a nr. de km pista in „Amenajare piste pentru biciclete “<br>se propune nr. de km 21,2 | 7,47722<br>t/an                                   |                                                    |             | 01.06.2020 – 31.12.2024                                               | 27370000,00 lei<br>FEDR, buget national, buget local | 13,15 km                                                                                                                                                      | Realizat 62%                                 |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                  | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                                                                                           | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)                  | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                             | Observatii |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A2.3    | Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 40 tramvaie           | 12,0116 t/an                                      | nr tramvaie achiziționate                          | Primarul Municipiului Timișoara<br>Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A | 01.01.2019 – 31.12.2023<br>Termen de finalizare actualizat<br>31.12.2024 | 463475250,00 lei- FEDR, buget national, buget local | Achiziționate 24 tramvaie                                                                                                                                     | Realizat: 61%                                                                                                                                                                                            |            |
|         | Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 44 autobuze electrice |                                                   | nr autobuze electrice                              |                                                                                                       | 01.01.2021 – 31.12.2024                                                  | 178417186,62 lei- FEDR, buget national, buget local | Achiziționate 44 autobuze                                                                                                                                     | Realizat – 100%                                                                                                                                                                                          |            |
|         | Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 50 troleibuze         |                                                   | nr troleibuze achiziționate                        |                                                                                                       | 01.01.2021 – 31.12.2024                                                  | 109480000,00 lei- FEDR, buget national, buget local | 0                                                                                                                                                             | Realizat 5% in raport, Au fost accesate fonduri nerambursabile prin Programul PNRR pentru un numar de <b>33 troleibuze</b> . Astfel .se modifica nr. de troleibuze achiziționate de la 50 buc la 33 buc. |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)                                                 | Responsabil                                                         | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare                                           | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)          | Observatii                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A2.4    | <p>Extindere transport electric pe Calea Șagului (troleibuz+tramvai). Construcția unei noi linii de tramvai pe Bd. General Ion Dragalina și pe Calea Șagului (2 km) cu cale dedicată și reducerea numărului de benzi destinate traficului general de la 2 pe sens la 1 pe sens și reabilitarea tramei stradale aferente. - Construcția unei rețele de troleibuz (cale bidirecțională) de 2 km, între Piața Iuliu Maniu și pasajul CF de pe Calea Șagului. Lucrarea se va redenumii: Coridor de mobilitate "Magistrala verde" în Timișoara – B-dul 16 Decembrie 1989 –</p> | 2,37732t/an                                       | <p>nr km de linie de tramvai realizați</p> <p>nr km benzi destinate pentru troleibuz realizate</p> | Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A. | 01.01.2020 – 31.12.2024                                 | <p>36000000,00 lei- buget local</p> <p>986.990 lei fără TVA – buget local</p> |                                                                                                                                                               | <p>Realizat 0%</p> <p>Draft faza Concept integrat</p> | <p>s-au introdus autobuze electrice</p> |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                            | Rezultat scontat<br>Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                                                         | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare          | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|         | Cal. Șagului – Servicii de proiectare – DALI+PT                                          |                                                      |                                                    |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                                                                                                                               |                                              |                                  |
| A2.5    | Extindere linie troleibuz str. Lt. Ovidiu Balea. Se vor realiza 3, 2 km linie troleibuz. | 1,90185 t/an                                         | Km de linie troleibuz                              | Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A. | 01.01.2021 – 31.12.2022<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2028 | 397000,00 lei – surse proprii STPT Timisoara |                                                                                                                                                               | Realizat 0%                                  | s-au introdus autobuze electrice |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                | Observatii |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.1    | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei nr. 3-5. Se vor reabilita termic 84 apartamente care fac parte din cele 2 clădiri rezidențiale supuse reabilitării. | 0,00367 t/an                                      | nr apartamente reabilitate termic                  | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 1.905.444,04 lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | <b>Realizare 70 %</b><br><br><b>Lucrările sunt în execuție fiind atribuite contractele de execuție lucrări pentru cele două componente.</b> |            |
| A3.2    | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Soarelui - Odobescu – Complex. Se vor reabilita 134 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării                                                       | 0,00586 t/an                                      | nr apartamente reabilitate termic                  | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 3528803,04 lei- FEDR, buget national, buget local   | 5 imobile sunt finalizate și 1 imobil în execuție                                                                                                             | Realizat 100%<br><br>A fost realizată recepția pentru toate cele 6 componente.                                                              |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                               | Observatii |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.3    | Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Stelelor nr.6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D și B-dul Take Ionescu, nr.11-13. Se vor reabilita 162 apartamente care fac parte din cele 3 cladiri rezidentiale supuse reabilitarii | 0,00709t/an                                       | -nr. apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 4.283.975,35 lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 2,20%<br><br>Au fost obtinute AC pentru toate cele trei imobile.<br>Sunt in evaluare ofertele depuse de operatorii economici pentru achizitia de lucrari pentru toate cele 3 imobile.<br>Contractele de executie lucrari sunt in curs de semnare. |            |
| A3.4    | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocului de locuinte situat pe str. Arieș nr.20. Se vor reabilita 120 apartamente, care fac parte din cladirea rezidentiala supusa reabilitarii.                                                                                  | 0,00525 t/an                                      | nr apartamente reabilitate termic                  | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2023 | 3250448,98 lei- FEDR, buget national, buget local   |                                                                                                                                                               | Realizat 98 %                                                                                                                                                                                                                                              |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                              | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare               | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A3.5    | "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Averescu". Se vor reabilita termic pentru un număr de 80 apartamente din 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării. | 0,00350 t/an                                      | nr apartamente reabilitate termic                  | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 30.06.2024 | 753.592,09 lei- FEDR, buget național, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 100%                                |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                              | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)                   | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                           | Observatii                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3.6    | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Take Ionescu-Torontal. Se vor reabilita termic 264 de apartamente din cele 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării | 0,01155 t/an                                      | Nr. apartamente reabilitate termic                 | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2017 – 31.12.2021<br><br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 4.626.787,25 lei- FEDR, buget național, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 20 %<br><br>3 componente sunt în execuție și pentru lotul nr.2 urmează predarea de amplasament și ordinul de începere a execuției de lucrări. | Îmbunătățire eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona a Take Ionescu – Torontal. Se vor reabilita termic un număr de 264 apartamente , din clădirile rezidențiale supuse reabilitării |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                           | Observatii |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.7    | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18. Se vor moderniza 97 apartamente care fac parte din cele 4 clădiri rezidențiale | 0,00424 t/an                                      | - nr apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 2.386.676,41 lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 60 %<br><br>Au fost atribuite contracte de execuție pentru toate cele 4 componente ale proiectului.<br>Sunt în execuție 3 din cele 4 imobile. |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare          | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A3.8    | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile:<br>Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7.<br>Se vor reabilita 173 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării. | 0,00757 t/an                                      | - nr apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2023 | 5.477.296,87 lei-buget national, buget local |                                                                                                                                                               | S-a reziliat contractual de finantare        |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                       | Observatii                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3.9    | Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh. Lazăr nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12 bl. 8C. Se vor reabilita un număr de 159 apartamente, care fac parte din cele două clădiri rezidențiale supuse reabilitării | 0,00695 t/an                                      | - nr. apartamente reabilitate termic               | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 2.945.454,32 lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | <b>Realizat 80 %</b><br><br><b>Proiectul are 2 componente:</b><br><br><b>1. Pentru componenta tr.I.Simu.nr.12, bl 8C – lucrările sunt finalizate;</b><br><b>2. Pentru componentaGhe Lazăr nr. 36 – lucrările sunt în execuție spre finalizare.</b> | Imbunatatire aeficientei Energetice in sectorul residential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte, str. Gh.Lazar nr.36. Se vor reabilita termic un număr de 159 (19+140)ap artamente, din clădirea rezidențială supusă reabilitării. |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                | Observatii |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.10   | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str.Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernauti nr.10:12:14, str.Topologului nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1,sc.A, str.Arges nr.4, B-dul Cetatii nr.30, str.Rasaritului nr.5. Se vor reabilita 173 apartamente din 7 clădiri rezidențiale supuse reabilitării | 0,00757 t/an                                      | - nr apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 6.120.041,67 lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 85 %<br><br>Lucrările de execuție sunt în desfășurare, au fost atribuite contractele de execuție lucrări pentru 4 componente, pentru 2 componente urmează a fi realizată recepția. |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observatii |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.11   | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42. Se vor reabilita termic 588 apartamentele care fac parte din cele 3 clădiri supuse reabilitării | 0,02572 t/an                                      | - nr apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 10.857.214,22 lei                   |                                                                                                                                                               | Realizat 60 %<br><br>Au fost atribuite contractele de lucrari si au fost incepute lucrarile pentru imobilele de pe str. Al. FC Ripensia 16-22 si str. Gh. Lazar 42. Pentru imobilul de pe Calea Circumvalatiunii 67 a fost atribuit contractul si apoi a fost reziliat din cauza ca nu a fost constituita GBE. A fost reluata achizitia de lucrari . Pentru imobilul de pe Calea Circumvalatiunii 67 a fost reluata achizitia si a fost semnat contractual de executie. |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                   | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                 | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                 | Observatii |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.12   | Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19- 21-23-25-31. Se vor reabilita termic 170 apartamente care fac parte din clădirea rezidențială supusă reabilitării. | 0,00744 t/an                                      | - nr apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 6.284.359,67 lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 90 %<br><br>Lucrările de execuție sunt în derulare spre finalizare. |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare               | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                                               | Observatii |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.13   | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii. Se vor reabilita termic 446 apartamente, care fac parte din clădirile rezidențiale supuse reabilitării. | 0,01951 t/an                                      | - nr apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.03.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 9102613,49 lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 85 %<br><br>Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 5 componente. |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                    | Rezultat scontat<br>Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare             | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                         | Observatii |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| A3.14   | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Nicolae Titulescu nr. 10A. Se vor reabilita termic un număr de 72 apartamente, din clădirea rezidențială supusă reabilitării. | 0,00315 t/an                                         | 72 ap - nr apartamente reabilitate termic          | Primarul Municipiului Timișoara | 01.09.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 30.06.2024 | 1.680.924,55- FEDR, buget național, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 100%<br>A fost realizată recepția la terminarea lucrărilor. | .          |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                        | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații)                                                                             | Observatii                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3.15   | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Aradului – Torontalului. Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării. | 0,00639 t/an                                      | - nr apartamente reabilitate termic                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2017 - 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2024 | 3.778.590,27lei- FEDR, buget national, buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 95 %<br><br>Lucrările de execuție sunt finalizate pentru toate cele 6 componente.Recepție în curs de realizare. | Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Aradului – Torontalului. Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării. |
| A4.1    | Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulație, scuaruri, parcuri și cartiere de locuințe. Se vor planta 3000 de arbori.                                                                                                | 0,08640 t/an                                      | nr arbori plantați                                 | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2023                                               | 2000000.00 lei- buget local                        | 3000arboriplantați, valoarelucrări de plantare 1.469.764,40 lei                                                                                               | Realizat 100 %                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                          | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare       | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)                      | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A4.2    | Plantarea de material dendrologic și asistență tehnică persoanelor fizice și juridice pentru amenajarea spațiilor verzi pe domeniul public. Se vor planta 1000 arbori și 2000 arbuști.                 | 0,08640 t/an                                      | nr arbori și arbuști plantați                      | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2023                                 | 650.000 lei;<br>85.000 lei<br>Buget local | Plantați 1.000 arbori,<br>10.491 arbuști =<br>827.655,73 lei lucrări de plantare arbori și arbuști                                                                                 | Realizat 100 %                               |            |
| A4.3    | Delimitarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea suprafeței de spațiu verde/cap de locuitor. Plantări pe 3 terenuri (S= 10.600 mp; S= 4.400 mp; S = 7000 mp) | 0,06337t/an                                       | nr . terenuri amenajate ca zone verzi              | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2023                                 | 3.500.000 lei-Buget local                 | Realizat:<br>Piața Petru Maior-<br>3.648 mp –<br>sponsorizare;<br>Suar Thomas Edison<br>- 19.010 mp –<br>248.906,77 lei<br>strada Dumitru<br>Jugănaru-7.800 mp –<br>178.540,88 lei | Realizat 100%                                |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                     | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A4.4    | Amenajarea și însămânțarea cu iarbă a unei suprafețe de aproximativ 4 ha pe raza municipiului Timișoara, de-a lungul arterelor principale, între blocurile de locuințe                                                            | 0,14400 t/an                                      | Suprafață teren însămânțată cu iarbă               | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2020 – 31.12.2024                                 | 2.000.000 lei-Buget local           | Realizat 175.826 mp(17,58 ha) = 572.130,30 lei                                                                                                                | Realizat 100%                                |            |
| A4.5    | Introducerea în Cadastrul Verde a suprafețelor care se compensează, prin afectarea de spații verzi în cadrul proiectelor de utilitate publică, prin amenajarea unui parc (terenul de pe str. Câmpului, în suprafață de 12.901 mp) | 0,04644 t/an                                      | nr terenuri amenajate ca zone verzi                | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2021 - 31.12.2024                                 | 2.300.000 lei-Buget local           |                                                                                                                                                               | Realizat 80%                                 |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)               | Costuri (lei) și sursa de finanțare                     | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A5.1    | Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare, prin proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a. Se vor reabilita 29.162 m rețea termică. | necuatificată                                     | nr metri rețea termică reabilitată                 | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2019 – 31.12.2021<br>Termen de finalizare actualizat 31.12.2023 | 160.280.811,28 Lei<br>FEDR, buget national, buget local | Retele primare:<br>7.587 m<br>Retele secundare:<br>29.162 m                                                                                                   | Realizat 100%                                |            |
| A6.1    | Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,29714t/a<br>n                                   | Nr străzi spălate-stropite                         | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2018 – 31.12.2022                                               | 19354.828 lei<br>Conf. contractelor-buget local         | 96 străzi                                                                                                                                                     | Realizat 100 %<br>.Se aplica anual           |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                  | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)                  | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare               | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A6.2    | Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor mătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara                           | 1,03660t/an                                       | Nr străzi spălate-stropite<br>Nr străzi și trotuare măturate manual | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2018 – 31.12.2022                                 | 16.001.322 lei<br>Conf. contractelor- buget local | 366 străzi și trotuare maturate manual                                                                                                                        | Realizat 100 %.Se aplica anual               |            |
| A6.3    | Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara                                  | 2,07720 t/an                                      | Nr străzi curățate                                                  | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2018 – 31.12.2022                                 | 15.329.925 lei<br>Conf. contractelor -buget local | 733 străzi                                                                                                                                                    | Realizat 100 %.Se aplica anual               |            |
| A6.4    | Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.                         | 1,18633 t/an                                      | Nr străzi, poduri și pasarele maturate mecanic                      | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2018 – 31.12.2022                                 | 28.078.870 lei<br>Conf. contractelor- buget local | 406 străzi, poduri și pasarele                                                                                                                                | Realizat 100 %.Se aplica anual               |            |
| A6.5    | Întreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe volante, mal canal Bega. Se vor întreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega | 0,58251 t/an                                      | Nr stații, piețe volante, piste MAL întreținute                     | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2018 – 31.12.2022                                 | 555.913 lei<br>Conf. contractelor- buget local    | 350 de stații mijloace de transport; 4 piețe volante, piste mal canal Bega.                                                                                   | Realizat 100 %.Se aplica anual               |            |



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

| Nr. M/A | Descriere M/A                                                                                                                                                          | Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub> | Indicator de monitorizare a progreselor (din plan) | Responsabil                     | Perioadă implementare (Data începere – data finalizare) | Costuri (lei) și sursa de finanțare                                                      | Indicator de monitorizare realizat (se specifică, cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.) | Descrierea stadiului (comentarii/observații) | Observatii |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A6.6    | Măturat mecanic și spălat mecanic Calea Șagului, Calea Aradului, Traseu 3 SV din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic și spăla mecanic 72 de străzi (83,671 km) | 5,75346 t/an                                      | Nr străzi curățate                                 | Primarul Municipiului Timișoara | 01.01.2020 – 31.12.2024                                 | 159079,35 lei pentru măturat mecanic;<br>377101,15 lei pentru spălat mecanic buget local |                                                                                                                                                               | Realizat 100 %<br>.Se aplica anual           |            |