



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”, cod SMIS 123184, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2023 – 014008 din 27.11.2023 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”, cod SMIS 123184, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii.

Facem următoarele precizări:

În data de 01.09.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4805 între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 123184, intitulat: „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară: 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de investiție: PI: 4.E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, OS: 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”- SMIS 123184 este de 130.479.397,84 lei TVA inclus, din care:

- **91.484.842,92 lei valoarea eligibilă totală, defalcat după cum urmează:**
 - **1.829.696,86 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului la cheltuielile eligibile (2%);**
 - **77.762.116,48 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR**
 - **11.893.029,58 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;**
- **38.994.554,92 lei, valoare neeligibilă;**

Prin HCLMT nr. 254/07.05.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor” și a cheltuielilor legate de proiect, iar prin HCLMT nr. 355/15.07.2019 privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor” și a cheltuielilor aferente. Conform celor 2 hotărâri, valoarea totală maximă a proiectului este în cuantum de 148.851.248,45 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie în proiect este în de 1.829.696,86 lei, reprezentând cofinanțarea beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor” precum și contravaloarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de maxim 57.366.405,53 lei.

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 104/09.06.2020, cu S.C. SYLC CON TRANS S.R.L. – lider și S.C. LONGHERSIN S.R.L. – asociat. Contractul de execuție nr. 104/09.06.2020 este în prezent în derulare, fiind neceară o prelungire a duratei acestuia pentru corelarea investițiilor derulate de beneficiar în zona proiectului.

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4805/01.09.2019, proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”, SMIS 123184, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, SMIS 123184, se prelungește durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat, după data de 31.12.2023 fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

- prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;
- aprobarea alocării din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, respectiv **38.141.135,59** lei TVA inclus, așa cum reiese din următorul calcul:

Descriere sume	LEI cu TVA
TOTAL CONTRACT, din care:	162.667.650,52
Cheltuieli eligibile	91.484.842,92
Cheltuieli neeligibile	38.994.554,92
Rezerva de implementare conform OUG 64/2022	29.237.425,02
Valoare ajustată conform OG 15/2021	2.950.827,66
Total lucrări executate și servicii prestate până la 31.10.2023	124.526.514,93
Rest de plată	38.141.135,59

- sumele reprezentând cheltuieli legate de proiect în vederea funcționalității sale se vor aloca din bugetul local al municipiului Timișoara.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

**MANAGER DE PROIECT,
LILIANA PÎRVU**

**ASISTENT PROIECT,
DORIANA ȘIRBU**

**RESPONSABIL JURIDIC,
NASTASIA POP**

**RESPONSABILI TEHNICI,
IOAN GANCIOV VASILE OLAR CRISTINA GAVRA**

**RESPONSABIL FINANCIAR,
STELIANA STANCIU**